

【事務事業調査】

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 事務事業名 | 配水管布設工事(宝積寺地区) | | | 予算科目 コード | 会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 |
| | | | | | 040-410102 - 002 - 01 - 00 - 0 |
| 担当部課 | 建設産業部 上下水道課 | 担当 サブリーダー | 建設整備担当 坂本武志 | 事業の分類 | 既存事業 |

事務事業の概要

| | 何をどのような方法で実施します(実施しました)か？ | どのような成果が現れます(現れました)か？ |
|----|---|--|
| 計画 | 配水管未整備箇所において、給水量及び水圧不足を解消するため、配水管を整備する。また、他の公共事業と連携を図り、工事コストの削減に努め、効率的に施工していく。 | 給水量及び水圧不足が解消されるとともに、配水管を網状に整備することにより、安定した水道水の供給が確立され、サービスの向上に繋がる。 |
| 実績 | 宝積寺地区は、幹線道路に配水管が布設してあり、支線道路等については各戸が給水管を引込んでいることから、町は各戸が布設した給水管に替えて配水管を布設しました。 北区は、下水道工事と併せて一体的に工事を進め、南区については石綿セメント管更新事業と連携して一体的に施工したことで時間的コスト・建設的コストの低減が図られた。 | 各戸への給水管を配水管として整備したことで、給水量及び水圧不足が解消でき安定した水道水の供給が図られた。 道路上における水道管維持管理の簡素化が図られた。 |

活動指標

| 指標 | 目標値 | 達成値 | 特記事項 |
|-------------------|-----------|-----------|------|
| 平成20年度 配水管布設延長 | 1,188.6 m | 1,908.09m | |

事業費(計画)

| 細 節 | 金 額 |
|---------|------------|
| 1 委託費 | 4,065,000 |
| 2 工事請負費 | 24,900,000 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 計 | 28,965,000 |

事業費(当初予算)

| 細 節 | 金 額 |
|---------|------------|
| 1 委託費 | 3,260,000 |
| 2 工事請負費 | 20,793,000 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 計 | 24,053,000 |

事業費(実績)

| 細 節 | 金 額 | 特記事項 |
|---------|------------|-----------------------|
| 1 委託費 | 3,622,500 | 工事を実施するための平面図や設計書の作成。 |
| 2 工事請負費 | 45,612,000 | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 計 | 49,234,500 | |

事業経費

| | | 計 画 | 実 績 | 特記事項 |
|-----|----------|------------|------------|----------|
| 予 算 | 当初予算額 | | 24,053,000 | |
| | 補正予算額 | | | |
| | 流用額 | | 25,182,000 | |
| | 予算現額 | | 49,235,000 | |
| 決 算 | 決算額 | | 49,234,500 | |
| 財 源 | 国庫支出金 | | | |
| | 県支出金 | | | |
| | 地方債 | | | |
| | 受益者負担金 | | 2,908,500 | 消火栓設置負担金 |
| | その他の特定財源 | 28,965,000 | 0 | 水道事業会計 |
| | 計 | 28,965,000 | 2,908,500 | |
| | 差引(一般財源) | 0 | 46,326,000 | |