

【施策評価調査】

施策名	1-5-2	公共下水道雨水管建設	81	宝積寺駅西第一区画整理地区の雨水を処理するため、雨水管の整備を進めます。
		高根沢町地域経営計画2006 該当ページ		
担当部課	建設産業部上下水道課	担当 リーダー	建設整備担当 阿久津 幽樹	宝積寺駅西第一土地区画整理地区の事業進捗に併せて雨水管整備を行い、平成27年度の完了を目指します。
環境変化	宝積寺駅西第一土地区画整理事業の完了を平成23年度から平成27年度に延伸したことから、雨水管の整備計画を見直し、平成27年度供用開始とした。			

指標

施策の評価指標	基準値	年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
指標 公共下水道雨水管整備延長 (m)	平成16年度末雨水管理設済総延長 42m	計画	270m	1,000m	1,773m	1,773m	1,773m
		実績	318.0	370.2	917.6		
指標 :		計画					
		実績					
指標に関する特記事項	雨水幹線整備延長 全体延長1,773m 枝線整備延長 全体延長 m						

施策に係る事業費(傘下事務事業費計)の推移	年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
	当初	201,500,000	377,700,000	341,000,000	231,186,000	
決算	152,038,560	129,684,850	358,379,034			

事務事業事前評価 22年度の組立て

施策傘下事務事業	事業費	活動指標(アウトプット)	事業の実施によって、施策達成にどう貢献しますか？(アウトカム)	
宝積寺処理区雨水対策建設費	H21 現計 231,186,000	工事施工延長 (枝線) 82m	区画整理事業完了時の平成27年度の供用開始に向けて事業が推進されています。供用が開始されると、雨水による浸水被害等を防止することができる。	
	H22 計画 10,000,000		今後の方向性 (総合評価)	条件付継続
	H21 現計		今後の方向性 (総合評価)	
	H22 計画		今後の方向性 (総合評価)	
	H21 現計		今後の方向性 (総合評価)	
	H22 計画		今後の方向性 (総合評価)	
	H21 現計		今後の方向性 (総合評価)	
	H22 計画		今後の方向性 (総合評価)	

施策事前評価 22年度の組立て

自己評価	後期計画に向けた施策展開のビジョン		H22年度の狙い
	今後の方向性	宝積寺駅西第一土地区画整理事業の完了を平成27年度まで延伸したことから、当事業も区画整理事業の進捗に併せて計画的に整備し平成27年度の供用開始とします。	
現状水準維持	宝積寺積寺駅西第二土地区画整理事業地内は、雨水処理の計画区域であることから、地域の整備計画が決定した後、速やかに雨水整備計画を策定します。		
総合評価	<p>総合評価</p> <p>関連のある他の施策と整合性を図った上で、継続的に施策展開されていると評価する。後期計画に向け、多額の事業費を要することから、財政状況を勘案した上で、下水道事業としてトータルバランスを見極めた整備計画の策定を行うこと。</p>		