

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺処理区雨水対策建設費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				004-02-01-01-001-04
担当部署	建設産業部上下水道課	担当	建設整備担当	事業の分類
		係長	池田義夫	
				既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か?	どのような成果が現れます(現れました)か?
計画	H22事後評価 土地区画整理事業の進捗に合わせて雨水管(ヒューム管)を布設しました。(平成22年度は枝線部の整備) また、道路築造工事と一体的に実施し、工事期間の短縮・建設コストの縮減を図りました。	平成23年度までの工事で、中坂から下流側の放流区間部は整備が完了しますので、区画整理事業の完了時に供用開始できるよう整備を進めます。 平成24年度からの中坂と区画整理事業地内の工事は、区画整理事業の進捗にあわせて道路築造工事と一体的に整備することで、単独で発注するより工事期間が短縮され、地域住民への交通規制や騒音の負担軽減が図られます。また、建設コストが縮減されます。
	H24事前評価 区画整理地内は事業の進捗にあわせて、ボックスカルバート(※1)□2.2mを布設します。 ※1 鉄筋コンクリート製の四角い箱型の水路	
実績		

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
整備延長	95.0m (65.7%)		整備を行っている地域は、宝積寺駅西第一土地区画整理事業地内で整備面積23.8ha(延長768m)であり、放流先である鬼怒川までの延長は1005mで全体延長1773mです。 雨水管整備延長 H22まで H23(見込) 整備延長 全体延長 H23までの整備率(見込) 915.8m 153.9m 1069.7m 1773.0m 60.3%

■事業費(計画)

【単位:千円】

細節	金額	積算根拠
1 委託料	2,000	積算・監督業務 2,000,000
2 工事請負費	71,250	区画整理地 95m×750,000/m= 71,250,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	73,250	

■事業費(実績)

【単位:円】

細節	金額	特記事項
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	0	

■事業経費

		計画 【千円】	実績 【円】	特記事項
予算	当初予算額	73,250		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決算	決算額			
財源	国庫支出金	36,600		
	県支出金			
	地方債	34,720		
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	71,320		
	差引(一般財源)	1,930		