

**【事務事業調査】**

事務事業名	駅周辺整備事業費 繰越明許	予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 001 - 080405 - 003 - 01 - 01 - 0
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿久津 径行
事業の分類	既存事業		

**事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	町民及び来町する駅利用者 中心市街地への集客力の向上や交流人口の拡大を図るため、ちよっ蔵館整備・駅前緑地・道路歩道整備を実施する。中心市街地に町民はもとより町外からの買い物・観光客を誘導し、商店街の活性化と居住環境のより一層の一体的な整備を図り、中心市街地の活性化に寄与する。	米所の象徴として大谷石倉庫を活用し、子供から大人まで楽しめるアミューズメント機能がある施設が整備されることにより、集客の向上や交流人口の拡大が図られ、さらには、既存商店街への回遊する人々の増加にもつながる。
実績	H20年度に繰越した一部工事(駅前緑地照明工事、車進入防止モニュメント設置工事、ちよっ蔵広場受電設備増設工事)が完成し、高根沢町の玄関口として一通り整備が完了しました。	ちよっ蔵ホールはライブや練習の場として、非常に人気があり、空気が少ない状況にあります。また、様々な団体が視察に訪れるなど、集客の向上になっていると判断します。また、駐輪場・駐車場など駅周辺を整備したことによって、公共交通の利用向上と町外に対して、広く高根沢町のイメージアップの向上を図れたものと判断します。

**活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
駅周辺整備の進捗率	100%	100%	

**事業費(計画)**

番号	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0

**事業費(当初予算)**

番号	細 節	金 額
1	工事請負費	11,676,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		11,676,000

**事業費(実績)**

番号	細 節	金 額	特記事項
1	工事請負費	11,676,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		11,676,000	

**事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		11,676,000	
	補正予算額			
	流用額		0	
	予算現額		11,676,000	
決 算	決算額		11,676,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	0	11,676,000	