

【事務事業調査】

事務事業名	町道560号線(ちよつ蔵への道)道路整備事業費 繰越明許	予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 001 - 080405 - 003 - 01 - 04 - 0
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿久津 径行
		事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	町民及び来町する駅利用者 町道560号線(ちよつ蔵への道)道路整備を図る。交通渋滞緩和と商店街と交流拠点施設(ちよつ蔵館)へのアクセス強化を図る	JR宇都宮線により東西に分断され、市街地の一体的な発展が妨げられている実情であり、不便かつ危険な地域となっている。町道560号線(ちよつ蔵への道)整備することにより、朝夕の通勤通学の送迎車による渋滞の解消は勿論、駅東に整備するちよつ蔵館・東西連絡通路と有機的に運動することにより、回遊性の高い人の流れを創出する。
実績	H20年度に繰越した一部用地(相続の手続き関係での繰越)の取得を行いました。	町道560号線(ちよつ蔵への道)整備したことにより、朝夕の通勤通学の送迎車による渋滞が解消され、公共交通利用者の利便性の向上が図られたと判断します。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
町道560号線道路整備進捗率	100%	100%	

事業費(計画)

番号	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0

事業費(当初予算)

番号	細 節	金 額
1	公有財産購入費	3,403,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		3,403,000

事業費(実績)

番号	細 節	金 額	特記事項
1	公有財産購入費	3,402,754	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		3,402,754	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		3,403,000	
	補正予算額		0	
	流用額		0	
	予算現額		3,403,000	
決 算	決算額		3,402,754	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	0	3,402,754	