

【事務事業評価調査】

政策名:1-2:利便性の高い道路網の形成(政策直付け)

事務事業名	町道408号線道路拡幅改良事業費		予算科目 コード	会計-款-項-目-事業	
				001-080202-003-01-12	
担当部課	都市整備課	担当	都市整備担当	事業の分類	新規事業
		サブリーダー	阿久津径行		

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か?	どのような成果が現れます(現れました)か?
計画	現況2mの現道を用地を買収し、両側側溝を含む6mに拡幅改良をする。また、同時に上下水道も整備する。 (工事箇所:東高谷公民館北からリオンモール L=170m)	市街地である本道路を整備することにより、住民によりよい生活環境を提供でき、また、人口の増加・定着を促進できる。
実績	現況2mの現道を用地を買収し、両側側溝を含む5.5mに拡幅改良をするため、説明会を開催し、境界確認を行い、用地面積と補償額を算出した。 (工事箇所:東高谷公民館北からリオンモール L=171.1m)	市街地である本道路を整備することにより、住民によりよい生活環境を提供でき、また、人口の増加・定着を促進できる。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
工事延長 170mを100%とする。	100%		100%のうち、用地買収を80%、工事を20%としてそれぞれその延長の完了数量を達成率とする。 (平成20年度は用地買収の前段階まで)

事業費(計画)

細節	金額
1 委託料	5,000,000
2 工事請負費	18,000,000
3 土地購入費	23,000,000
4 補償金	5,000,000
5	
6	
7	
8	
	51,000,000

事業費(当初予算)

細節	金額
1 委託料	4,500,000
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	4,500,000

事業費(実績)

細節	金額	特記事項
1 委託料	4,294,500	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	4,294,500	

事業経費

		計画	実績	特記事項
予算	当初予算額		4,500,000	
	補正予算額		0	
	流用額		-200,000	
	予算現額		4,300,000	
決算	決算額		4,294,500	
財源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	51,000,000	4,294,500	