

**【事務事業調査】**

事務事業名	都市計画道路宝積寺南通り道路改築事業費 補正	予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 001 - 080202-003-01-07
担当部課	都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿久津径行
		事業の分類	新規事業

**事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	本路線は、区画整理で整備する路線の延長であり、一部新設であるが、大部分は現道を拡幅し両側に歩道を設置する。 (場所:宝積寺御幸坂から駅西第一土地区画整理地内 L=300m W=車道8.0m)	区画整理地内と国道4号線とのアクセスがよくなり、利便性が向上する。また、歩道を設置することにより、歩行者の安全性が向上する。
実績	本路線は、区画整理で整備する路線の延長であり、一部新設であるが、大部分は現道を拡幅し両側に歩道を設置する。平成20年度は地元説明会を開催し、出席者の同意のもと設計委託を行った。 (場所:宝積寺御幸坂、国道4号から駅西第一土地区画整理地内 L=260m W=車道8.0m全幅16.0m)	区画整理地内及び宝積寺市街地と国道4号とのアクセスがよくなり、利便性が向上する。また、歩道を設置することにより、歩行者の安全性が向上する。(平成20年分設計委託は繰越)

**活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
地元との合意形成	100%		出席者に対しては概ね了解を得られたが、設計を行ったあと再度地元との調整を図っていく。

**事業費(計画)**

番号	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0

**事業費(補正予算)**

番号	細 節	金 額
1	委託料	3,888,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		3,888,000

**事業費(実績)**

番号	細 節	金 額	特記事項
1	委託料	2,726,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		2,726,000	

**事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		0	
	補正予算額		3,888,000	
	流用額		-1,162,000	
	予算現額		2,726,000	
決 算	決算額		2,726,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	0	2,726,000	