

**【事務事業調査】**

事務事業名	配水管布設替工事費(宝積寺)			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 040-410102 - 007 - 00 - 00 - 0
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 坂本武志	事業の分類	

**事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	経年により著しく強度が低下しているため、漏水の主な原因となっている石綿セメント管を、基本計画に沿って更新していく。また、他の公共事業と連携を図り、工事コストの削減に努め、効率的且つ効果的に施工していく。	老朽管(石綿セメント管)による漏水・破損事故及び出水不良等が解消され、より安全で安心した水道水の供給が確保できる。それにより、水道事業としてのサービス向上に繋がり、顧客満足度の高い経営が可能となる。
実績	石綿セメント管更新事業更新計画を策定し、国庫補助事業の採択を受け事業を実施した。 北区は、下水道工事と併せて一体的に工事を進め、南区においては工事箇所の集中化により時間的コスト・建設コストの低減化を図った。	石綿セメント管は、老朽化により強度が著しく低下し漏水や破裂事故の原因となっており布設替えを実施したことで有収率の向上が図られた。 また、耐震性の高い配水管を布設したことで、地震時に置ける管路被害を最小限に食止めることが出来ました。

**活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
平成20年度 石綿セメント管の更新延長	2,616.0 m	1,509.22m	

**事業費(計画)**

細 節	金 額
1 委託費	7,300,000
2 工事請負費	97,160,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	104,460,000

**事業費(当初予算)**

細 節	金 額
1 委託費	9,800,000
2 工事請負費	97,160,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	106,960,000

**事業費(実績)**

細 節	金 額	特記事項
1 委託費	9,051,000	工事を実施するための平面図や設計書の作成。
2 工事請負費	60,574,500	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	69,625,500	

**事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		106,960,000	
	補正予算額			
	流用額		-34,002,000	
	予算現額		72,958,000	
決 算	決算額		69,625,500	
財 源	国庫支出金		7,500,000	
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金	6,600,000	3,738,000	消火栓設置負担金
	その他の特定財源	97,860,000	0	水道事業会計
	計	104,460,000	11,238,000	
	差引(一般財源)	0	58,387,500	