

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺処理区管渠建設費			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					004-0200101-003-02-00-0
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 坂本武志	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	北区は、上水道管理設・汚水管理設を一体的に、区画整理地内については道路築造工事も含め一体的に工事を進め、工事箇所の集中化による時間的コストの低減・建設コストの低減に努めます。	一体的な工事を実施することで、単独発注より工事実施期間が短縮され地域住民への迂回・騒音等の負担軽減が図られる。また、建設コストの低減により汚水管の延伸に繋がりが、多くの受益者が下水道への接続が可能になります。
実績	北区は、水道工事と汚水管の工事を、区画整理地内については道路築造工事も含め一体的に工事を進め、工事箇所の集中化による時間的コストの低減に努めた。 北区は、私道部に下水道管を埋設する箇所が多いことから全体説明会を開催し、また必要に応じて路線毎の地権者や利用者を集まって頂き、理解を求めた上で工事を実施しました。	汚水管を整備することで多くの受益者が下水道への接続が可能となり、速やかに生活排水を排除することにより、快適な生活環境づくりに繋がるとともに、宅内の浸透槽や道路側溝から発生する悪臭の防止ができました。 工事を一体的に実施することで、単独で発注するより工事期間が短縮され、地域住民への迂回、騒音等の負担軽減が図られました。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
宝積寺処理区	4.71ha	3.32ha	

事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託料	9,500,000
2 工事請負費	56,400,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	65,900,000

事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託料	9,500,000
2 工事請負費	56,400,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	65,900,000

事業費(実績)

細 節	金 額	特記事項
1 委託料	3,832,500	
2 工事請負費	46,478,000	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	50,310,500	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		65,900,000	
	補正予算額		22,600,000	
	流用額			
	予算現額		88,500,000	
決 算	決算額		50,310,500	
財 源	国庫支出金	26,300,000	18,214,750	
	県支出金	0		
	地方債	27,700,000	30,700,000	
	受益者負担金	11,840,000	1,395,750	
	その他の特定財源			
	計	65,840,000	50,310,500	
	差引(一般財源)	60,000	0	