

【事務事業調査】

事務事業名	仁井田処理区管渠建設費			予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 004-0200101 - 003 - 03 - 00 - 0
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 坂本武志	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	道路改良・上水道管理設・汚水管埋設を一体的に工事を実施することで工事箇所の集中化による時間的コスト・建設コストの低減に努めます。	仁井田処理区においては平成21年度の事業完了を目標としていましたが、今年度をもって汚水管布設は一通り完了することから、時間的コストの低減に結びつける。 今後は、受益者が何時でも下水道への接続が可能な状況となったことから、1日でも早い接続を促し速やかに生活排水を汚水管で排除することにより、側溝の悪臭等の防止ができ快適な生活環境づくりが下水道事業の効率的な維持管理運営にも繋がる。
実績	道路拡張計画に併せ、水道工事と一体的に工事を発注し時間的・建設的コストの低減を図った。	仁井田処理区は汚水管布設が完了し、何時でも下水道への接続が可能となりました。接続件数が増えることで生活排水を速やかに汚水管に排除することにより、宅内の浸透槽や道路側溝から発生する悪臭を防止し快適な生活環境づくりが図られた。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
仁井田処理区	2.72ha	2.72ha	

事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託料	2,000,000
2 工事請負費	20,300,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	22,300,000

事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託料	2,000,000
2 工事請負費	20,300,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	22,300,000

事業費(実績)

細 節	金 額	特記事項
1 委託料	655,200	
2 工事請負費	13,030,500	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	13,685,700	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		22,300,000	
	補正予算額		-3,100,000	
	流用額		-1,707,000	
	予算現額		17,493,000	
決 算	決算額		13,685,700	
財 源	国庫支出金	8,700,000	5,885,250	
	県支出金	0		
	地方債	5,400,000	5,200,000	
	受益者負担金	8,160,000	2,600,450	
	その他の特定財源	0		
	計	22,260,000	13,685,700	
	差引(一般財源)	40,000	0	