

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺処理区雨水対策建設費			予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 004-020101-003-04-00-0
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 坂本武志	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	雨水管吐口の樋門については、鬼怒川の管理者(国土交通省)に工事を委託します。町道119号線(中坂)上の工事は、道路を掘削し雨水管を埋設することから、工事実施に当たって関係者の理解を得るために説明会を開催します。	河川管理者に工事を委託することで河川に関する協議手続の簡略化が出来ます。工事の事前説明会を開催することで、雨水管を埋設する目的・施工方法・通行止め期間が周知でき理解が得やすい。
実績	雨水管吐口の樋管改築については、鬼怒川の管理者(国土交通省)に工事を委託しました。町道119号線(中坂)上の工事は、道路を掘削し雨水管を埋設することから、工事実施に当たって関係者の理解を得るために説明会を開催しました。雨水管理予定地の土地地権者に対し、区画整理地内に雨水対策の必要性について理解を求め、雨水管国道4号線から鬼怒川堤防までの用地買収を行いました。	放流先である鬼怒川の管理者に工事を委託することで河川に関する協議手続の簡略化が出来る。鬼怒川の樋管工事及び町道119号線(中坂より西側)の工事について地元説明会を開催し意見(工期短縮や迂回路等)を聞いた上で工事を実施したことにより、工事に対する理解が得られた。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
20年度整備延長	138m	111.1	当雨水幹線の全体排除面積は69.2haであり、今回事業認可を取得している面積は23.8ha(駅西第一土地区画整理事業区域内)となっています。 H15まで H17 H18 H19 H20 42.0m 48.0m 228m 52.2m 436.3(繰越分) + 111.1m 整備延長 917.6m

事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託料	203,000,000
2 工事請負費	138,000,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	341,000,000

事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託料	205,000,000
2 工事請負費	136,000,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	341,000,000

事業費(実績)

細 節	金 額	特記事項
1 委託料	124,817,500	
2 工事請負費	78,519,000	
3 公有財産購入費	6,481,327	
4 備償補填及び賠償金	1,069,240	
5		
6		
7		
8		
	210,887,067	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額	341,000,000	341,000,000	
	補正予算額		-128,518,000	
	流用額			
	予算現額		212,482,000	
決 算	決算額		210,887,067	
財 源	国庫支出金	170,500,000	104,000,000	
	県支出金			
	地方債	170,500,000	104,500,000	
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	341,000,000	208,500,000	
	差引(一般財源)	0	2,387,067	