

【事務事業調査】

事務事業名	上高根沢小学校体育館ガラス窓改修工事			予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001 - 10 - 02 - 01 - 003 - 03 - 09
担当部課	生涯学習課	担当 サブリーダー	施設管理グループ 田野辺 茂	事業の分類	新規事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	発育期の小学校児童に必要な体育の事業を行う体育館のガラス窓がひび割れや窓枠パテの劣化による剥離が発生、落下防止のため改修工事を行う。	ひび割れやガラス窓の落下の心配が無くなり、児童が安心して授業に専念できる。
実績	平成20年6月13日文科省発表「学校耐震化加速に関するお願い」に基づき、耐震化の低い上高根沢小学校体育館については平成21年度に耐震補強工事を実施することになったため、平成20年度においては、金属性建具改修工事(体育館2階部分の窓ガラスパテ打ち替え)を実施した。	窓ガラスパテ打ちをしたことで、ガラス窓落下の危険性が解消され、児童の安全確保ができた。また、災害時の広域避難所としての機能も回復できた。平成21年度には、体育館耐震補強工事を施工し、全面的に改修することになった。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
窓ガラスの落下事故による賠償額	0円	0円	

事業費(計画)

番号	細 節	金 額
1	委託料	1,400,000
2	工事請負費	12,600,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		14,000,000

事業費(当初予算)

番号	細 節	金 額
1	委託料	1,000,000
2	工事請負費	15,000,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		16,000,000

事業費(実績)

番号	細 節	金 額	特記事項
1	委託料	609,000	設計監理
2	工事請負費	1,291,500	平成20年6月13日文科省発表により、平成21年度に耐震補強工事を実施することとしたため、工事内容を縮小した。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		1,900,500	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		16,000,000	
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額		16,000,000	
決 算	決算額		1,900,500	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	14,000,000	1,900,500	