

【事務事業調査】

事務事業名	阿久津小学校普通教室棟改修工事			予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001 - 10 - 02 - 01 - 003 - 03 - 01
担当部課	生涯学習課	担当 サブリーダー	施設管理グループ 田野辺 茂	事業の分類	新規事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	雨漏り防止のため屋上及び各階に庇を取付け、壁のシーリング材、サッシのコーキング材の打ち替え、壁の塗装を実施することにより、雨漏りを防ぐ。	耐震改修工事の済んだ校舎を小額の管理費でさらに長期間の活用が図られ、より良い環境の中で児童が学べる。
実績	平成20年度において、「校舎改修工事基本設計」を完了した。	昭和48年に建設後、35年を経過し老朽化が進んでいる。早急に改修工事を施工することで建物の寿命が延びることが期待できる。外壁塗装は、周囲の景観保全からも必要な時期にきている。阿久津小学校区は、児童数が増加傾向にあるため、今後の児童数増加に対応できるよう安全な教育施設として改修を進めることとなった。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
雨漏りによる建物の改修費の額を減らす(定期的なメンテナンス費用のみで足りる。)	0円	0円	

事業費(計画)

番号	細 節	金 額
1	委託料	3,450,000
2	工事請負費	23,000,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		26,450,000

事業費(当初予算)

番号	細 節	金 額
1	委託料	3,675,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		3,675,000

事業費(実績)

番号	細 節	金 額	特記事項
1	委託料	3,675,000	調査設計
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		3,675,000	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		3,675,000	
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額		3,675,000	
決 算	決算額		3,675,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	26,450,000	3,675,000	