

**【事務事業調査】**

事務事業名	トレーニングセンター耐震補強事業費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				001 - 10 - 05 - 02 - 003 - 01 - 01
担当部課	生涯学習課	担当	施設管理グループ	事業の分類
		サブリーダー	田野辺 茂	

**事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	建物の耐震補強工事、屋根塗装工事並びにアリーナ床改修工事、クロス張替え工事を実施する。	設置以来、町有屋内体育施設の代表として活用が図られてきた、当町民広場は災害時の広域避難所になっており、改修することにより避難所としての機能を充たすことができる
実績	平成20年11月から平成21年2月にかけて、建物の耐震補強工事、玄関、ロビー、廊下及びトレーニング室のクロス張替え、アリーナ床再塗装工事、渡り廊下天井雨漏れ補修を実施した。	安全で長く使用できる施設となり、広域避難所としての役割を十分に果たすことができる。また、床再塗装により蘇ったアリーナで、多くの利用者が快適にスポーツを楽しむことができるようになった。さらに、トレーニング室はクロス張替えをしたことで部屋が明るくなり、会議等にも利用できる多目的ルームとなり活用の場が広がった。

**活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
建物内部構造材の改修費削減	0円	0円	

**事業費(計画)**

番号	細 節	金 額
1	工事請負費	25,710,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		25,710,000

**事業費(当初予算)**

番号	細 節	金 額
1	委託料	2,600,000
2	工事請負費	22,000,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		24,600,000

**事業費(実績)**

番号	細 節	金 額	特記事項
1	委託料	2,593,500	トセ耐震補強工事設計監理
2	工事請負費	19,624,500	トセ耐震補強工事
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		22,218,000	

**事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		24,600,000	
	補正予算額		0	
	流用額		0	
	予算現額		24,600,000	
決 算	決算額		22,218,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計		0	0
	差引(一般財源)	25,710,000	22,218,000	