

【施策評価調査】

施策名	5-1-1	校舎等の計画的な整備		114	高根沢町小中学校施設の年次別校舎建設整備計画に基づき、経年劣化した校舎や耐震補強工事の必要な施設に対して、改修整備を年次計画により実施し、地域の防災施設及び社会教育施設等の拠点に適した安全で安心な教育環境の整備を図ります。
	担当部課	教育部生涯学習課	担当 リーダー		
環境変化	経年劣化の著しい小中学校校舎を改造して、児童、生徒及び教職員が快適に学習活動ができるようになり、校舎耐震補強工事による安全で安心な教育環境の確保及び地域の防災施設として活用できるようになりました。				高根沢町小中学校施設の年次別校舎建設整備計画に基づき、老朽化した校舎や耐震性に課題を抱える施設に対して、改修整備を計画的に実施し、地域の拠点にふさわしい安全で安心な教育環境の充実を進めます。 (「高根沢町地域経営計画2006」からの抜粋)

指標

施策の評価指標	基準値	年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
指標：改築 要改築 1箇所	平成16年度	計画	1箇所				
		実績	1箇所				
指標：耐震 要改修 3箇所	平成16年度	計画	1箇所	2箇所			
		実績	1箇所	2箇所			
指標：維持補修 対象 5箇所	平成16年度	計画	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所
		実績	1箇所	1箇所	3箇所		
指標：		計画					
		実績					
指標に関する特記事項	施策の指標：改築については、平成18年度に完了し、指標：耐震については、平成19年度に完了しました。						

施策に係る事業費(傘下事務事業費計)の推移	年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
	当初	861,475,000	100,850,000	43,000,000		
	決算	691,393,000	70,659,750	7,182,000		

事務事業事後評価 20年度の検証

施策傘下事務事業	事業費	活動量(アウトプット)	施策への貢献度	施策達成にどう貢献しましたか?(アウトカム)
東小学校教室内改修事業費	当初 2,325,000	雨漏りによる内部構造材の改修費の削減	B	校舎改修基本設計が完了したので、改修工事の準備ができる。
	決算 1,606,500			
中央小学校体育館屋根塗装・防水工事	当初 21,000,000	雨漏りによる内部構造材の改修費の削減	B	次年度に耐震補強工事と合わせて施工するよう方針転換した。
	決算 0			
上高根沢小学校体育館ガラス窓改修工事	当初 16,000,000	窓ガラスの落下事故による賠償額	B	次年度に耐震補強工事と合わせて施工するよう方針転換した。
	決算 1,900,500			
阿久津小学校普通教室棟改修工事	当初 3,675,000	雨漏りによる建物の改修費の額を減らす(定期的なメンテナンス費用のみで足りる。)	B	校舎改修基本設計が完了したので、改修工事の準備ができる。
	決算 3,675,000			

施策事後評価 20年度の検証

自己評価	施策達成状況に関する評価	課題と今後の方向性
	<input checked="" type="checkbox"/> 改修工事が施工したことにより、児童・生徒及び教職員が快適に学習活動できるようになり、安全で安心な教育環境を確保できるとともに、地域の防災施設及び社会教育施設等の拠点に適した教育環境の整備が進められたことを評価する。	これからの学校施設の改修工事及び耐震補強工事の実施設計に当たっては、安全・安心な教育環境の確保及び地域の防災施設としての活用を図り、社会教育施設としても活用できるよう取組んでいく。また、経年劣化していく学校教育施設・校舎等の安全維持管理を図るため、長期的な年次別校舎建設整備計画の策定と建設に伴う財政計画をたてていく。
総合評価	<input checked="" type="checkbox"/> 総合評価 <input type="checkbox"/> 継続的に施策展開されていると評価する。ただし、後期計画策定に向け、児童数の減少など、現在の社会情勢や将来予測を踏まえた上で、長期的な視点で優先順位を付けた施設整備計画を立て、必ず提示すること。また、それに併せた施策指標も見直すこと。	