

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺処理区管渠建設費			予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 004-02-01-01-003-02
担当部課	建設産業部上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 坂本 武志	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	宝積寺北区は道路幅員が狭く、また私道に下水道管を埋設する箇所もあることから地元説明会を開催し、事業の必要性について理解を求め、協力を得たうえで工事を実施します。また、水道工事及び区画整理事業地内の道路築造工事と同時に工事を進めることにより、工事の集中化による時間的コスト・建設コストの低減に努めます。	汚水管を整備することで多くの受益者が下水道への接続が可能となり、快適な生活環境が整備されるとともに、側溝等の悪臭防止が図られます。他の公共工事と同時に実施することで、工事実施期間が短縮され、地域住民への交通規制・騒音等の負担軽減が図られます。また、建設コストが低減されます。
実績		

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
整備面積	4.00ha		平成22年度整備率 宝積寺処理区 0.9% 宝積寺整備率 227.44ha 51.93% (全体438ha) 整備延長L=730m(北区434m 駅西第1土地区画整理296m) (参考) 仁井田処理区 仁井田整備率 100.0% (全体 57.00ha) H20整備完了

事業費(計画)

番号	細 節	金 額	積 算 根 拠
1	委託料	13,200,000	工事監督業務委託 1,200,000 変更認可図書作成委託 12,000,000
2	工事請負費	27,700,000	宝積寺北区 L=434m × @50,000 = 21,700,000 区画整理 L=296m × @20,000 6,000,000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		40,900,000	

事業費(実績)

番号	細 節	金 額	特 記 事 項
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		0	

事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額	40,900,000		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決 算	決算額			
財 源	国庫支出金	10,000,000		
	県支出金	0		
	地方債	14,000,000		
	受益者負担金	16,840,000		
	その他の特定財源	0		
	計	40,840,000		
	差引(一般財源)	60,000		