

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺処理区雨水対策建設費			予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 004-02-01-01-003-04
担当部課	建設産業部上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 坂本 武志	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	集中豪雨等により発生する都市型水害を未然に防止するため、区画整理事業の進捗に併せ雨水管(ヒューム管)を布設いたします。(平成22年度は枝線部の整備) 道路築造工事等と同時に実施し、工事の集中化による時間的コスト・建設コストの低減に努めます。	工事施工区間の下流部及び中間部(中坂)の工事が未完了のため、まだ供用はできませんが、計画的に事業を推進し区画整理事業の完了時に供用開始できるよう整備を進めます。 各工事と同時に実施することで、単体で実施するより工事実施期間が短縮され、地域住民等への交通規制・騒音等の負担軽減が図られます。また建設コストが低減されます。
実績		

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
整備延長 (枝線)	82m		当雨水幹線の全体排除面積は69.2haであり、今回事業認可を取得している面積は23.8ha(宝積寺駅西第一土地区画整理事業区域内)となっております。 幹線管渠整備済延長 H15まで H17 H18 H19 H20 整備延長 全体計画 42.0m 48.0m 228.0m 52.2m 547.4m 合計917.6m 1,773m

事業費(計画)

番号	細 節	金 額	積 算 根 拠
1	委託料	1,800,000	工事監督業務 900,000 工事積算業務 900,000
2	工事請負費	8,200,000	整備延長 L = 82m × @100,000 = 8,200,000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		10,000,000	

事業費(実績)

番号	細 節	金 額	特 記 事 項
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		0	

事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額	10,000,000		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決 算	決算額			
財 源	国庫支出金	2,500,000		
	県支出金	0		
	地方債	6,700,000		
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	9,200,000		
	差引(一般財源)	800,000		