

質 疑 回 答 書

工事名 高根沢町新庁舎等建設工事

番号	質問事項	回答
1	土工事において、発生土運搬が計上されておりますが、処分は考えず指定された場所（管理者指定場所）に運搬すると考えて見積計上すればよろしいですか、ご指示ください。（建築・外構工事共）	貴見のとおり。
2	地業工事においても、地盤改良の残土が発生しますが、土工事同様に発生土運搬が計上されておりますが、固化材や水が含まれた残土となり、敷地外に搬出すると、産業廃扱いとなります。 当工事の埋戻し土と使用することは、可能でしょうか、ご指示ください。	当工事の埋戻しとすることは可能とする。なお、最終的な残土の取り扱いについては工事着手後、発注者と協議の上決定すること。
3	外壁詳細図がA-150にあります、コンクリートふかし部分D100（凸凹壁）、D0～150（稲穂波壁）の鉄筋補強の詳細をご指示ください	コンクリートふかし部分D100（凸凹壁）はS-009「11-3 壁の打増し補強」、D0～150（稲穂波壁）の鉄筋補強の詳細はS-4009「EWw,Ww壁増し打ち補強要領」を参照すること。
4	木巾木(ア-ナ、町長、副町長、正副議長室、議場、傍聴席材料の指定があればご指示ください(杉上小等)	杉上小節とする。
5	A-149、D-401 巾木手摺の下壁天然木練付不燃化粧合板(栃木県産松正目)となっていますが、内訳にはありません。壁天然木練付板に含みますか？別途ですか？	壁天然木練付板に含む。
6	D-404、ルーバー30×30と記載がありますが、内訳には30×60となっています。どちらでみたらよろしいですか。	ルーバー30x60で積算すること。
7	D-407、壁板胴縁の材はどのようにしますか。	不燃木とする。
8	A-081、サブアリーナの天然木練付不燃板に斜線？が入っていますが、貼り方の指示があるようでしたら詳細をご指示ください。	木目が図示の方向（45度と－45度）となるような板使いとします。
9	外構工事において、薄層カラー舗装がありますが、車道部・歩道部共6mm以下となっております。メーカー仕様では車道部10mm以下、歩道部は6mm以下となっております、いかがいたしますか、ご指示ください。	本件の入札にあたっては、内訳書に記載されている内容で積算すること。
10	メインアリーナの屋根部分が設計書では、元旦仕様になっておりますが、意匠図、詳細部（A-146 D107・108図）では、ハイツシート（三晃金属仕様）となっております。また設計書鉄骨工事では、屋根デッキプレート（厚1.0 山高100）があり、構造図S-4016図にある鉄骨図でも元旦仕様のC-100×50×20×3.2（下地）がヨコ使いで配置されております。元旦仕様、三晃金属仕様のどちらでの施工となりますか、ご指示ください。	A-030外部仕上表、内部仕上表（1）の内部仕上下地材料表に記載を正とする。
11	意匠図A-159図にある体育器具の備品について、設計書P-153にはないため、別途工事と考えてよろしいですか、ご指示ください。	貴見のとおり。
12	設計書（P188）屋外 構内舗装 見切材において569m2となっておりますが、569mの誤りではありませんか、ご指示ください。	貴見のとおり。
13	設計書P-123 金属工事 外部 太陽発電パネル架台 W16000×D2000 LCS断熱アダプター18か所 EB傾斜ラックとありますが、（アーキヤマデ） A-038図によりますと、サブアリーナRFに設置となっております。しかし、設計書の仕様ですと、デッキスラブ上に設置する仕様となっております、メインアリーナRFに設置となります。どう考えますか、ご指示ください。	太陽光発電パネルは、サブアリーナRFに設置とし、詳細図で記載のデッキスラブ設置は、RCスラブ上への設置すること。

質 疑 回 答 書

工事名 高根沢町新庁舎等建設工事

番号	質問事項	回答
14	既存2次変電所の移設工事について、既設メーカーは愛知電機と想定しております。当該設備の改造・移設に伴う保証等の観点から、既設メーカーでの対応が必要と考えております。また、愛知電機へ見積依頼を行ったところ、製造番号が不明な場合は見積作成ができないとの回答を受けております。つきましては、既存2次変電所の製造番号をご教示願います。	製造番号は不明。なお、受変電設備を構成している機器類については別添のとおり。
15	P-022、024、P-001 浄化槽、放流ポンプ槽、汚水ポンプ槽ユニット(PD-2)x2ヶ所の土木工事、コンクリート工事は全て建築工事と見て良いでしょうか。	貴見のとおり。
16	受水槽から庁舎までの埋設配管（土工事共）が設計書に記載されていません。機械設備工事に含むと見て良いでしょうか。	貴見のとおり。
17	受水槽から庁舎までの埋設配管（土工事共）が設計書に記載されていません。機械設備工事に含むと見て良いでしょうか。	貴見のとおり。
18	湧水水中ポンプの備考欄に運転時間計測とあります。自動制御等の図面に計測方法が見当たりません。不要と見て良いでしょうか。	貴見のとおり。