

【事務事業調査】

事務事業名	町道348号線歩道整備事業			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					一般 - 8-4-1-00301050
担当部課	都市整備課	担当	都市整備担当	事業の分類	新規事業
		サブリーダー	阿久津径行		

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	駅東口周辺の歩行者の回避性	健康で快適な生活環境の整備に繋がる。 (まちづくり交付金事業の高質空間施設に位置付けてあります。)
実績	駅東口エレベーター北側の歩道が一部整備されていなかった75.5mをもみがら舗装にした。	砂利だった部分が舗装されたことにより、駅を利用する方の利便性が向上した。

活動指標

指標	目標値	達成値	指標選択理由	特記事項
町道348号線歩道整備	100%	100%		

事業費(計画)

	細 節	金 額
1	工事請負費	6,500,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		6,500,000

事業費(当初予算)

	細 節	金 額
1	工事請負費	5,800,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		5,800,000

事業費(実績)

	細 節	金 額	特 記 事 項
1	工事請負費	5,166,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		5,166,000	

事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		5,800,000	
	補正予算額		0	
	流用額		0	
	予算現額		5,800,000	
決 算	決算額		5,166,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	4,800,000		
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	4,800,000	0	
	差引(一般財源)	1,700,000	5,166,000	