

【事務事業調査】

事務事業名	町道436号線道路改良事業費			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 001 - 080202 - 003 - 01 - 01 - 0
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿久津径行	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	関係地権者から用地を買収し、未整備延長240mの拡幅改良工事を行う。 (工事箇所: 亀架地内 台新田公民館東から240m)	那須烏山市へ伸びる幹線道路であるため、住民の生活環境の改善はもちろん生活圏の広域化にも寄与する。
実績	関係地権者から用地を買収した。未整備延長240mの内、80m拡幅改良工事を発注した。 (工事箇所: 亀架地内 台新田公民館東から240m区間)	完成すれば、那須烏山市へ伸びる幹線道路であるため、住民の生活環境の改善はもちろん生活圏の広域化にも寄与する。(平成20年度発注工事は、繰越)

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
全線完了916m	85%	%	平成20年度事業は繰越

事業費(計画)

細 節	金 額
1 工事請負費	30,000,000
2 土地購入費	2,610,000
3 補償金	2,750,000
4	
5	
6	
7	
8	
	35,360,000

事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 工事請負費	30,000,000
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	30,000,000

事業費(実績)

細 節	金 額	特記事項
1 工事請負費	11,130,000	契約額30,880,500円内11,130,000円を前金払いをし、のこりは繰越
2 委託料	199,500	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	11,329,500	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		30,000,000	
	補正予算額		74,435,000	
	流用額		200,000	
	予算現額		104,635,000	
決 算	決算額		11,329,500	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債	30,000,000		
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	30,000,000	0	
	差引(一般財源)	5,360,000	11,329,500	