

**【事務事業調査】**

事務事業名	町道348号線道路改良事業費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				001 - 080202-003-01-03
担当部課	都市整備課	担当	都市整備担当	事業の分類
		サブリーダー	阿久津径行	

**事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	既存道路の路盤をセメントと乳剤で再生し、側溝を整備する。 (工事箇所:宝積寺勝電気からタイガースボリマー南側 L=450m)	損傷が激しい路面を修繕することや水溜りを解消することにより、快適な交通環境しいては、騒音・振動の抑制につながり生活環境が向上する。
実績	側溝未整備区間の側溝布設と既存道路の路盤をセメントと乳剤で再生し、舗装を修繕する。 (工事箇所:宝積寺勝電気からタイガースボリマー南側 L=429.8m)	損傷が激しい路面を修繕することや水溜りを解消することにより、快適な交通環境しいては、騒音・振動の抑制につながり生活環境が向上する。(平成21年度へ繰越)

**活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
工事延長450m	450m	429.8m	設計委託をかけた詳細を測量した結果、延長は429.8mとなった。

**事業費(計画)**

番号	細 節	金 額
1	工事請負費	30,000,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		30,000,000

**事業費(当初予算)**

番号	細 節	金 額
1	工事請負費	11,000,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		11,000,000

**事業費(実績)**

番号	細 節	金 額	特記事項
1	工事請負費	8,270,000	当初契約額20,685,500円内8,270,000円を前金払いをし、のこりは繰越
2	委託料	420,000	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		8,690,000	

**事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		11,000,000	
	補正予算額		13,100,000	
	流用額			
	予算現額		24,100,000	
決 算	決算額		8,690,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	30,000,000	8,690,000	