

【事務事業調査】

事務事業名	配水管布設工事(仁井田地区)			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					040-410102 - 002 - 02 - 00 - 0
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 坂本武志	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	⇒	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	配水管未整備箇所において、給水量及び水圧不足を解消するため、配水管を整備する。また、他の公共事業と連携を図り、工事コストの削減に努め、効率的に施工していく。		給水量及び水圧不足が解消されるとともに、配水管を網状に整備することにより、安定した水道水の供給が確立され、サービスの向上に繋がる。
実績	下水道工事と併せて一体的に工事を進めることで時間的コスト・建設的コストの低減が図られた。		仁井田市街地の配水管未布設地域が解消し、併せてループ化にすることで給水量及び水圧不足が改善し安定供給が図られた。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
平成20年度 配水管布設延長	340.0 m	405.25m	

事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託費	245,000
2 工事請負費	1,500,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	1,745,000

事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託費	1,050,000
2 工事請負費	5,607,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	6,657,000

事業費(実績)

細 節	金 額	特記事項
1 委託費	1,050,000	工事を実施するための平面図や設計書の作成。
2 工事請負費	5,775,000	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	6,825,000	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		6,657,000	
	補正予算額		0	
	流用額		168,000	
	予算現額		6,825,000	
決 算	決算額		6,825,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金		535,500	消火栓設置負担金
	その他の特定財源	1,745,000	0	水道事業会計
	計	1,745,000	535,500	
	差引(一般財源)	0	6,289,500	