

**【事務事業調査】**

事務事業名	中央小学校体育館屋根塗装・防水工事			予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001 - 10 - 02 - 01 - 003 - 03 - 06
担当部署	生涯学習課	担当	施設管理グループ	事業の分類	新規事業
		サブリーダー	田野辺 茂		

**事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	発育期の小学校児童に必要な体育の事業を行う体育館が雨漏りしているため、施設の長期的活用と漏水による転倒事故を防ぐため、屋根の防水と塗装を行う。	雨漏りが無くなることにより天上や壁・床の劣化が遅れ長期的に活用できる。また、雨水で滑ることも無くなり、児童が安心して授業に専念できる。
実績	平成20年6月13日文科省発表「学校耐震化加速に関するお願い」に基づき、耐震性の低い中央小学校体育館については、平成21年度に耐震補強工事を実施することになったため、耐震工事の中の全面改修を見込み、20年度においては事業を実施しなかった。	屋根塗装・防水工事は建物の劣化防止に必要不可欠な工事である。平成21年度には、体育館耐震補強工事を施工するが、今後も児童の安全確保と広域避難所としての機能を十分果たせるよう、工事計画を進めていく。

**活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
雨漏りによる内部構造材の改修費の削減	0円	0円	

**事業費(計画)**

細 節	金 額
1 委託料	2,250,000
2 工事請負費	15,000,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	17,250,000

**事業費(当初予算)**

細 節	金 額
1 工事請負費	21,000,000
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	21,000,000

**事業費(実績)**

細 節	金 額	特記事項
1 工事請負費	0	
2		当予算は、18,907,000円を小中学校屋内運動場耐震二次診断及び耐震補強工事等設計業務委託料へ流用して事業を行った。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	0	

**事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		21,000,000	
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額		21,000,000	
決 算	決算額		0	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	17,250,000	0	