

**【事務事業調査】**

事務事業名	将来まで守り育てる里山林整備事業費 補正			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001-06-02-01-003-01-03-0
担当部署	建設産業部産業課	担当	官農支援担当	事業の分類	新規事業
		主任主事	村上裕文		

**事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	⇒	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画			
実績	この事業につきましては、「とちぎの元気な森づくり県民税事業」の市町村交付金事業により、平成20年から10年間実施する事業で、貴重な里山を将来まで守るために、土地に開発などの制限を加え、荒廃した山林を、人が散歩散策が出来るような山に復元するものです。今年にはサギノヤ地区について、下草刈りや間伐作業をボランティアにより行いました。		ゴミの不法投棄がなされ、長年管理がなされず、立ち入ることが出来なかった山林が整備され、これを活用した学習会の開催やイベントなどが開催されるようになりました。また、夏になると昆虫採取を目的に山の中から子どもたちの元気な声が聞こえてくるはず。

**活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
整備面積		1.89ha	

**事業費(計画)**

	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0

**事業費(補正予算)**

	細 節	金 額
1	報償金	500,000
2	消耗品費	50,000
3	委託料	289,000
4	工事請負費	510,000
5	備品購入費	550,000
6		
7		
8		
		1,899,000

**事業費(実績)**

	細 節	金 額	特記事項
1	消耗品費	231,180	
2	燃料費	19,940	
3	委託料	271,104	
4	使用料及び賃借料	20,000	
5	工事請負費	630,000	
6	備品購入費	884,500	
7			
8			
		2,056,724	

**事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額			
	補正予算額		1,899,000	予算の配分が遅れましたので補正予算措置しました。
	流用額		178,000	
	予算現額		2,077,000	
決 算	決算額		2,056,724	
財 源	国庫支出金			
	県支出金		2,056,700	
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	2,056,700	
	差引(一般財源)	0	24	